

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
क्षेत्रगत प्रगति विवरण



स्थानीय तहको नाम : पुतलीबजार नगरपालिका

आ.व.: ०७५।७६

कुल विनियोजित बजेट : ७३३.७१७

कुल खर्च ७२१.७८६

विषयगत क्षेत्रगत बजेट बाडफाइ खर्च तथा उपलब्धी रकम रु हजारमा

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्र	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रमुख उपलब्धिहरू
१	आर्थिक विकास			
१.१	कृषि तथा पशु सेवा विकास	१३०९७	९९७७	दुग्ध विकास सहकारी संचालन कार्यक्रम, कृषि उत्पादनका लागि सवै वडामा कृषक पाठशाला कार्यक्रम, सुन्तला कागती, कफि नरसरी तथा विरुवा वितरण च्याउको विउ वितरण सहित तालिम, तरकारी खेती तालिम, कृषि सहकारीका पदाधिकारी लाई तालिम, ४६ वटा हाते ट्याक्टर, १५० वटा खाली मौरी घर र २० वटा गोला सहितको घर, धान र मकैको विउ वितरण, पशु विकास कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्द्धन सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माटाका भांडा बनाउने कार्यक्रम, ३ वटा पर्यटन विकास पर्वद्धनका लागि डि.पि. आर तयार भएको ।
१.२	उद्योग तथा बाणिज्य विकास	३०००	३०००	शित भण्डार सेयर लगानी गरेको
१.३	पर्यटन विकास	६३१०	३४६२	६ वटा पर्यटन विकासका लागि पुर्वाधार निर्माण पदयात्राका लागि ५०९ वटा सिडी घोडेढो बाटो निर्माण, १ वटा हामस्टे संचालन तालिम
१.४	सहकारी विकास	१००	१००	कृषि लगाएत विभिन्न सहकारीका पदाधिकारी लाई सहकारी सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको
१.५	वित्तीय क्षेत्र	०	०	
	जम्मा :	९४१०	६४६२	
२	सामाजिक विकास			
२.१	शिक्षा	६१६१४	६०६४४	विद्यालय कोठा, शौचालय, विद्यालय अनुदान, नमुना विद्यालय अनुदान, नमुना विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार आवाश सहितको भवन निर्माण, आवाश छात्रवृत्ति सामुदायीक सिकाई केन्द्र, आई.सि.टी. व्यवस्थापन, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन, खेलकुद विकास कार्यक्रम र युवा शिप विकास तालिम लगाएत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालन र सम्पादन भएका छन्

(Signature)

३१

(Signature)

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



प्रमुख उपलब्धिहरु

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्र	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रमुख उपलब्धिहरु
३.१	सडक	९६४२२	७०४१८	९.५२ कि.मी. नयां कच्ची सडक निर्माण, १९.०४कि.मी.कच्ची सडक मर्मत, २२.६५कि.मी.सडक चौडा गर्ने, १.९३कि.मी.ग्राभेल सडक,०.९१ कि.मी. पि.सि.सि. कंकृत सडक, ०.८० कि.मी. कालोपत्रे सडक, ०.६६ कि.मी.ढुङ्गा छाप्ने, १.८६ कि.मी.पक्की नाला, १३ कि.मी. कच्ची नाला ७३१वटा पाईप कलभट, ५वटा स्ल्याब कलभट, ३ वटा कज्वे, ६२४ मिटर ग्याबियन टेवा पर्खाल, ५०५ मिटर, पक्की टेवा पर्खाल ६१३२ वर्गमिटर कालो पत्रे सडक मर्मत संभार,सडक सुरक्षाका लागि रोड सिंगल सहि १२५ वटा कंकृत पोल निर्माण भएको, अग्रीसो रोपण गरि बायो इन्जिनियरीडको काई भएको र १ वटा योजना हाल संचालनमा रहेको छ ।
३.२	गोरेटोबाटो	४२४५	४२४५	०.४४कि.मी. कच्ची गोरेटो बाटो,०.०७२ कि.मी.पक्की सिडी,१.३कि.मी पक्की ढलान बाटो, र ०.६२ कि.मी ढुङ्गा छाप्ने कार्य भएको ।
३.३	ढल तथा नाला	१११५	१११५	५३ मिटर ढल निर्माण र ३८३ मिटर नाला निर्माण भएको ।
३.४	सडक पुल	०	०	
३.५	भो. पु. १ वटा	५६००	५६००	वडा नं. ११मा रहेको फड्के पुल निर्माण र वडा नं. ५२७ जोड्ने एन टाईपको भो.पु. निर्माण भएको
३.६	सिचाई	९२५०	४७५०	१.४३ कि.मी. पक्की साना सिचाई कूलो निर्माण १ वटा सम्मौता नभएको
३.७	तटबन्धन	२२२०	२२२०	वस्ती संरक्षणका लागि २९.५ मिटर पक्की टेवा पर्खाल लगाएको २ वटा पहिरो नियन्त्रणका लागि तार जालीको व्यवस्था, १ खोलामा पुल संरक्षणका लागि तार जालीको व्यवस्था,२ वटा नदी खोला नियन्त्रणका लागि तार जालीको कार्य भएको
३.८	भवन	१८३०२	१४०५७	३ वटा मठ मन्दिर,१ वटा खोप केन्द्र भवन निर्माण अघुरा,१वटा सामुदायीक भवन तला थप, १ वटा कार्यालय भवन तला थप गरि कोठा निर्माण,१वटा वडा कार्यालय निर्माणाधिन रहेको, १५ वटा विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत, १६ वटा टोल विकास संस्थाका भवन, र १६ वटा आमा समूहको भवन निर्माण तथा विस्तार गरिएका छन् ।
३.९	उर्जा	०	०	
३.१०	वैकल्पिक उर्जा (जडित प्यानल) ४४वटा	३०००	३०००	४४ वटा प्यानल सहितको सोलार सडक बस्ती जडान गरिएको
३.११	संचार	११००	११००	स्याङ्जा टेलिभिजनका लागि उपकरण खरिद गरिएको ।
	जम्मा :	१४१२५४	१०६५०५	

सहायक
प्रमुख
कार्यकारी
अधीक्षक

सहायक
प्रमुख
कार्यकारी
अधीक्षक

सहायक
प्रमुख
कार्यकारी
अधीक्षक

सहायक
प्रमुख
कार्यकारी
अधीक्षक



क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र/उपक्षेत्र	विनियोजित वजेट	खर्च	प्रमुख उपलब्धिहरु
४	वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन			
४.२	जलाधार संरक्षण	७००	७००	२ वटा ईन्टेक, १ वटा रिजर्भयर टंकी, २ वटा धारा ३५० मिटर पाईप लाईन, २० वटा ग्यावियन तार जाली को निर्माण र १ वटा आकाशे पानी संकलन पोखरी निर्माण भएको छ । सडकको छेउमा अभिसो रोपण, कार्यक्रम र सामुदायिक वनमा टिम्बुर रोपण कार्य भएको छ ।
४.३	वातावरण संरक्षण	१२९७८	१०८०८	९ वटा वायो ग्यास सहितको सार्वजनिक शौचालय निर्माण, विपन्न वर्गका लागि ९८ वटा सुलभ शौचालय निर्माण, ५८ वटा वायो ग्यास सहितको सुलभ शौचालय निर्माण र हरियाली पार्क निर्माण ।
४.४	फोहोर मैला व्यवस्थापन	५०००	५०००	फोहोरमैला केन्द्र निर्माण तथा दैनिक फोरमैला व्यवस्थापन
४.५	विपत व्यवस्थापन	६००	५९४	आगलागी, बाढीपैरो आर्थिक सहायता वितरण
४.६	वारुण यन्त्र संचालन १ वटा	५००	४३३	संचालनमा रहेको
४.७	सामुदायिक वन प्रवर्द्धन	१००	१००	गामताम सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गरिएको ।
५	जम्मा :	१९१७८	१६९३५	
५.१	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन			
५.१	मानव संसाधन विकास १४	१५०	१५०	बडा सचिवलाई क्षमता विकास तालिम
५.२	संस्थागत क्षमता विकास जना	६४७३	४९७३	बडा कार्यालयमा कम्प्युटर व्यवस्थापन, नगर वृत्त चित्र निर्माण, नगर पार्व चित्र निर्माण, विद्यालय मर्मत संभार कार्यक्रम भएको । विभिन्न जातजातिको चाड पर्व उत्सव कार्यक्रम, धर्म संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम, भाषा शिक्षा कार्यक्रम भएको, पन्जकरण घटना दर्ता, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठन योजना संचालन र सम्पादन सम्बन्धी तालिम आमा समुह तथा टो वि.स. मा भौतिक सामग्री खरिद, महिला विकास समिति सम्बन्धी कार्यक्रम भएको
	जम्मा :	६४७३	४९७३	

कुल जम्मा : ३६९५४७ २९२२७९

BF

SH


निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत