

स्थान. जा
प्रगति विवरण

आ.व. २०७५०१०७६

कुल जम्मा बार्षिक प्रगति विवरण

४ हजारमा

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वित्तीय प्रगती			भौतिक प्रगति			मूल्य मूल्य उपलब्धी	कैफियत
		बार्षिक लक्ष्य	बार्षिक प्रगति	प्रतिशत बार्षिक लक्ष्य	बार्षिक प्रगति	इकाई	प्रतिशत		
१	सडक मर्मत संभार तर्फ	९६४७२	७०४९८	७३	१६२	१३४२३	वटा	८३	२२.६५कि. मी. सडक चौडा गर्ने, १.९३कि.मी.ग्रामेल सडक,०.९१ कि.मी. पि.सि.सि. कंकट सडक, ०.८० कि.मी. कालोपत्रे सडक, ०.६६ कि.मी.हुङ.गा छाप्ने, १.८६ कि.मी.पक्की नाला, १३ कि.मी. कच्ची नाला ७३वटा पाइप कल्थट, ५वटा स्त्याव कल्थट, ३ वटा कञ्चे, ६२४ मिटर याविन टेवा पर्खाल, ५०५ मिटर, पक्की टेवा पर्खाल ६१३२ वर्गमिटर कालो पत्रे सडक मर्मत संभार,सडक सुरक्षाका लागि रोड सिंगल सहित २५ वटा कंकट पोल निर्माण भएको, अझसो रोपण गरिए गाँडनियरिडिंको कार्ड भएको र १ वटा योजना हाल संचालनमा रहेको छ ।
२	गोरेटो वाटो तर्फ	४२४५	४२२५	९९	६४	६३	कि.मी.	९६	०.४४कि. मी. कच्ची गोरेटो वाटो,०.०७२ कि.मी.पक्की सिडी,१.३६कि.मी पक्की ढालान वाटो, र ०.६२ कि.मी हुङ.गा छाने कार्य भएको ।
३	खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ	२८८८१	१४९६	५२	१९३	१७४८	कि.मी.	५१	३१.७५ कि.मी विभिन्न साईजको पाईप, रवटा पोलिथिड.ग टंकी,६७ वटा इन्ट्रेक च्याम्बर, १९ वटा रिजर्झर टंकी, ४० वटा धारा पोट, २वटा आकाशे पानी संकलन पोधरी निर्माण,४वटा कूवा मर्मत,२वटा लिफ्टिड.खानेपानी,१७ वटा खानेपानी मर्मत संभार, १वटा शौचालय निर्माण, २ वटा खानेपानी योजना निर्माण चरणमा रहेको,२० वटा याविन तर जालीको कार्य गरिएको छ ।
४	भवन निर्माण तथा मर्मत तर्फ	१८३०२	१४०५७	७७	५५	५४	वटा	९६	३ वटा मठ मन्दिर,१ वटा खोप केन्द्र भवन निर्माण अधुरा,१वटा सामुदायीक भवन तला थप, १ वटा कार्यालय भवन तला थप गरि भवन निर्माण,१वटा बडा कार्यालय निर्माणधिन रहेको, १५ वटा विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत, १६ वटा टोल विकास संस्थाका भवन, र १६ वटा आम समृद्धको भवन निर्माण तथा विस्तार गरिएका छन् ।
५	हल तथा नाला निर्माण तर्फ	१११५	१११५	१००	८	८	वटा	१००	५३ मिटर डल निर्माण र ३८३ मिटर नाला निर्माण भएको ।
६	सिचाई कूलो निर्माण तर्फ	९२५०	४७५०	५१	६३	६२	वटा	९८	१.४३ कि.मी. पक्की साना सिचाई कूलो निर्माण १ वटा सम्पूर्णता नभएको

मृगी यात्रा
प्रशासन, योजना तथा
जननमत अधिकार

बहादुर मल्ल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्रमांक	विवरण	तार्फ	वृद्धि						
१	पाली नियन्त्रणका लागि तार जालीको व्यवस्था, १ खोलामा पूल संरचनाका लागि तार जालीको व्यवस्था, २ बटा नदी खोला नियन्त्रणका लागि तार जालीको कार्य भएको								
२	खेल मैदान निर्माण तर्फ	२७७५६	५३६८	१०९	२४	२३	१२	बटा	१००
३	पुल प्रलेस निर्माण तर्फ	५६००	५६००	१००	२	२	१००	बटा	१००
४	उजा विकास तर्फ	३०००	३०००	१००	१	१	१००	बटा	१००
५	उद्योग विकास तर्फ	३०००	३०००	१००	१	१	१००	बटा	१००
६	संचार विकास तर्फ	११००	११००	१००	२	२	१००	बटा	१००
७	वन तथा चारावरण तर्फ	१२९७८	१०५०८	५३	१४	१२	१००	बटा	१००
८	पर्यटन विकास तर्फ	६३९०	३४६२	५५	१२	१२	१००	बटा	१००
९	सामाजिक क्षमता विकास कार्यक्रम तर्फ	१०४५७	८५३१	८२	१०२	१०२	१००	बटा	१००
१०	उद्यमशिलता सीप विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, पद्यात्रा गर्नका लागि शुर्गार, फाईवर तथा कागजका माला तथा थैली सजावटका सामाग्री, सवारी चालक सिलाई कठाई तालिम संचालन गरिएको परम्परा तथा धार्मिक संघ संस्था संचालन अनुदान, सीपमुलक अधिमुखीकरण तालिम संचालन, धार्मिक ध्यान केन्द्र र आश्रम व्यवस्थापन कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाई, अपाङ्ग विशेष कार्यक्रम गरिएको । सबै जातजातिका महिलाहरूका लागि नेतृत्व विकास, चेतनामुलक कार्यक्रम, सर सफाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिमुखीकरण कार्यक्रम, शस्त्रिकरण, पर्व मेला, अवलोकन भएको थिए ।								

प्रशासन, योजना तथा
अनुगमन अधिकार

(प्रस्तुति प्रशासनिकीय अधिकृत)



१६	आर्थिक क्षमता विकास कार्यक्रम तर्फ	१३०९७	९९७७	७६	३७	३४	वटा	९२	वटा	१२	वटा	१२
१७	संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम तर्फ	६४७३	४९७३	७७	४५	४३	वटा	९६	वटा	१६	वटा	१६
१८	महिला, वालबालिका ए पिडीएको वर्गका लागि पुनाधार विकास कार्यक्रम	१९२७	१९२७	१००	२५	२५	वटा	१००	वटा	१००	वटा	१००
१९	विविध तर्फ	९६४९	६७९२	७०	६८	५२	वटा	७६	वटा	७६	वटा	७६
	जम्मा	२६१८३२	१७६१३९	६७	८८५	७२१७	वटा	८७	वटा	८७	वटा	८७

व्याउका विउ वितरण साहित तालाम, तरकारी खाता तालाम, कृषि सह कारीका पदाधिकारी लाई तालिम, ४६ वटा हाते द्याकाटर, १५० वटा खाली मौरी घार र २० वटा गोला सहितको घार, धान र मकेको विउ वितरण, पश्चि विकास कार्यक्रम, पर्वतन प्रवर्द्धन सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माटाका भांडा बनाउने कार्यक्रम, ३ वटा पर्यटर विकास प्रवर्द्धनका लागि डि.पि. आर तयार भएको ।

बडा कार्यालयमा कम्प्युटर व्यवस्थापन, नगर वृत्त चित्र निर्माण, नगर पार्व विवर निर्माण, विद्यालय मर्मत संभार कार्यक्रम भएको । विभिन्न जातजातिको चाड पर्व उत्सव कार्यक्रम, धर्म संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम, भाषा शिक्षा कार्यक्रम भएको, पन्जिकण घटना दर्ता, उपचेता समिति र अनुगमन समिति गठन योजना संचालन र सम्पादन सम्बन्धी तालिम आमा समुह तथा टो विस. मा भौतिक सामागी खरिद, महिला विकास समिति सम्बन्धी कार्यक्रम भएको ।

विद्यालय भवन मर्मत तथा विद्यालयको कक्षा कोठामा चाहिने भौतिक सामागी खरिद, १वटा गोरेटो वाटो विवर निर्माण, १वटा सामुदायिक भवनको कम्पाउण्ड, १वटा भवन निर्माण, विभिन्न जातजातिको शिष्ठिएका वर्गका लागि २ वटा भवन निर्माण, ४ वटा प्रतिक्षलय निर्माण, ४वटा गोरेटो वाटो निर्माण र ५वटा खानेपानी टंकी निर्माण गरिएका छन् ।

जाच गर्ने
प्रशासन, योजना तथा
अनुगमन अधिकारी

तयार गर्ने

प्रमाणीत गर्ने
बहादुर मला चैदिकू
सुख प्रशासक
(प्रमा)

विभिन्न विभागहरूका अधिकारी
नगर कारपालिका
२०७३